

*ЗАТВЕРДЖЕНО*  
*рішення дев'яносто першої*  
*(позачергової) сесії*  
*Воскресенської селищної ради восьмого*  
*скликання від 02.06.2026 № \_\_\_*

**Звіт з моніторингу виконання Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації  
Стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної  
територіальної громади на 2023-2027 рр. за 2025 рік**

З метою відновлення та забезпечення сталого економічного і соціального розвитку Воскресенської селищної територіальної громади, підвищення якості життя мешканців Воскресенської селищної територіальної громади, рішенням Воскресенської селищної ради від 14.07.2023р. № 1 було затверджено Стратегію відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027 рр. (далі - Стратегія). Рішенням Воскресенської селищної ради від 13.10.2023 р. № 9 затверджено План заходів з реалізації Стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027 рр. (далі – План заходів), як перший етап з реалізації Стратегії.

Проекти, що визначені до реалізації, структуровані за чотирма напрямками, визначеними стратегічними цілями Стратегії. План заходів передбачає виконання 118 проєктів місцевого (регіонального) розвитку (далі - Проєктів).

За підсумками 2025 року виконано 67 проєктів загалом, з них 12 – виконано частково та 51 – не виконано. Загальний відсоток виконання становить 56,8% від запланованих.

Водночас, частина Проєктів знаходиться у процесі реалізації, та була включена до переліку проєктів місцевого (регіонального) розвитку Плану заходів на 2026-2027 рр.

1. Узагальнені результати виконання проєктів місцевого (регіонального) розвитку Плану заходів:

<b>Кількість проєктів місцевого (регіонального) розвитку, од.</b>				<b>Відсоток виконання</b>
<b>Всього</b>	<b>Виконано</b>	<b>Виконано частково</b>	<b>Не виконано</b>	
118	55	12	51	56,8

В розрізі стратегічних цілей статистика виконання Проєктів виглядає наступним чином:

<b>Стратегічна ціль 1. Прискорене відновлення та подальший економічний розвиток, кількість проєктів</b>				Відсоток виконання
Всього	Виконано	Виконано частково	Не виконано	
20	5	2	13	35
<b>Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя та формування згуртованої громади, кількість проєктів</b>				Відсоток виконання
Всього	Виконано	Виконано частково	Не виконано	
68	37	8	23	66
<b>Стратегічна ціль 3. Збереження навколишнього середовища, кількість проєктів</b>				Відсоток виконання
Всього	Виконано	Виконано частково	Не виконано	
16	9	1	6	63
<b>Стратегічна ціль 4. Ефективна система безпеки в громаді, кількість проєктів</b>				Відсоток виконання
Всього	Виконано	Виконано частково	Не виконано	
14	4	1	9	36

При розробленні Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027рр. враховано результати моніторингу Плану заходів за попередні роки, зокрема у частині фінансування.

Детальний Звіт з моніторингу виконання Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації Стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027 рр. за підсумками 2025 року наведено у *Додатку 1*.

**Звіт з моніторингу виконання Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації  
Стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027 рр.  
за підсумками 2025 року**

№	Завдання	Назва проєкту місцевого (регіонального) розвитку	Стан фінансування 2025		Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку 2025	Стан виконання
			План	Факт		
1	А 1.1. Проведення інвентаризації земельного фонду громади	А 1.1.1. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель громади	0,0	240,0	Інвентаризація земельних ділянок під артезіанські свердловини в кількості 20 одиниць в селах Калинівка, Пересадівка, Михайло-Ларине, Степове, селищах Воскресенське та Горохівка - 240,0 тис.грн	Виконано частково
2		А 1.1.2. Розроблення технічної документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів громади	0,0	74,0	Розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок - 74,0 тис.грн	Не виконано
3		А 1.1.3. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Воскресенської селищної територіальної громади	0,0	0,0	Прийнято рішення селищної ради від 13.12.2024 № 6 «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Воскресенської територіальної громади»	Виконано частково
4		А 1.1.4. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону	0,0	2 168,5	Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі тощо - 1878,7 тис.грн; укладено 11 договорів оренди, на суму 261,0 тис.грн. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу - 28,75 тис.грн	Виконано
5	А 1.2. Формуван-	А 1.2.1. Будівництво стоянок	0,0	0,0	-	Не виконано

		вантажного автотранспорту				
6	ня інвестиційних пропозицій	А 1.2.2. Впровадження інвестиційних проєктів у переробній промисловості	0,0	0,0	-	Не виконано
7		А 1.2.3. Розвиток складського господарства	0,0	0,0	-	Не виконано
8	А 2.1. Створення індустріального парку	А 2.1.1. Створення робочої групи з розроблення Концепції індустріального парку	0,0	0,0	-	Не виконано
9		А 2.1.2. Проведення конкурсу з вибору керуючої компанії	0,0	0,0	-	Не виконано
10	А 2.2. Стимулювання підприємств з виробництва біопалива	А 2.2.1. Проведення інформаційної кампанії з виробництва біопалива	20,0	0,0	-	Не виконано
11		А 2.2.2. Стимулювання підприємств щодо відновлення птахівництва та тваринництва	0,0	0,0	-	Не виконано
12	А 2.3. Розвиток вітряної та сонячної енергетики	А 2.3.1. Відновлення роботи з інвесторами щодо розвитку вітряної енергетики	0,0	0,0	-	Не виконано
13		А 2.3.2. Відновлення роботи з інвесторами щодо розвитку сонячної енергетики	0,0	0,0	-	Не виконано
14	А 2.4. Розвиток плодоовочівництва з подальшою переробкою	А 2.4.1. Проведення просвітницьких заходів з бізнес-розвитку плодоовочівництва	20,0	0,0	На території громади розпочало діяльність ФГ «Кущі», основний вид діяльності плодоовочівництво	Виконано

15	А 3.1. Створення Маркетингової стратегії громади	А 3.1.1. Розроблення та затвердження Маркетингової стратегії громади 2024-2027 рр.	0,0	0,0	Розпорядження від 30.12.2024 № 122-ра «Про створення робочої групи з розроблення маркетингової стратегії Воскресенської ТГ»	Не виконано
16		А 3.1.2. Створення промо-роликів про громаду	30,0	0,0	-	Не виконано
17		А 3.1.3. Встановлення інформаційних стендів у населених пунктах	60,0	0,0	-	Не виконано
18		А 3.1.4. Виготовлення брендованої продукції	50,0	17,3	Придбання брендованої продукції - 17,34 тис. грн	Виконано
19	А 3.2. Розробка Програми залучення інвестицій на 2023-2025 рр.	А 3.2.1. Розроблення та затвердження Програми залучення інвестицій Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр.	0,0	0,0	Програма залучення інвестицій Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр., затверджена рішенням селищної ради від 13.10.2023 № 11	Виконано
20		А 3.2.2. Розроблення та оновлення інвестиційного паспорта громади	0,0	0,0	Затверджено розпорядження здійснювача повноважень селищного голови, секретаря селищної ради від 26.08.2024 року № 60-р «Про затвердження Інвестиційного паспорта 2024».	Виконано
21	Б 1.1. Модернізація існуючих КП	Б 1.1.1. Створення єдиного комунального підприємства	0,0	0,0	-	Не виконано
22		Б 1.1.2. Розширення сфери діяльності комунального підприємства та збільшення переліку комунальних послуг	0,0	4 613,1	Підтримка комунальних підприємств за кошти місцевого бюджету - 4613,1 тис. грн Затверджено переліки та вартість комунальних послуг КП «Воскресенський ККП» - 3 послуги	Виконано

23	Б 1.2. Покращення якості питної води	Б 1.2.1. Встановлення систем з очищення води в комунальних закладах, в громаді	650,0	674,4	Встановлення системи зворотного осмосу (250 л/год) з предфільтрацією у комплектації із модулем зворотньої промивки у Калинівській амбулаторії за благодійні кошти - 607,02 тис.грн Технічне обслуговування мобільної станції очищення води за кошти місцевого бюджету - 52,4 тис.грн Встановлення систему очистки питної води з питним фонтанчиком в закладі освіти за благодійні кошти - 15,0 тис.грн	Виконано
24		Б 1.2.2. Проведення лабораторних досліджень якості води	100,0	34,4	Проведено лабораторних досліджень 4 рази, на суму 34,4 тис. грн	Виконано
25		Б 1.2.3. Організація заходів із знезараження води	5,0	0,0	Здійснено знезараження планово 4 рази на рік (по двох підприємствах)	Виконано
26	Б 1.3. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення	Б 1.3.1. Капітальний, поточний ремонт та заміна башт Рожновського	350,0	3 424,5	Ремонт башти Рожновського у селищі Воскресенське по вул.Поштова за благодійні кошти - 1600,0 тис. грн, буріння свердловини, виготовлення башти Рожновського у селищі Воскресенське по вул. Шевченка за благодійні кошти - 1824,54 тис.грн	Виконано
27		Б 1.3.2. Реконструкція, капітальний, поточний ремонт мереж водопостачання	500,0	198,8	Здійснено заміну водопровідних мереж у с-щі Горохівка (2,5 км) та с-щі Воскресенське (1,3 км) - 198,8 тис.грн Розпочато роботи по заміні централізованого водопостачання від с-ща Миролобове до с. Степове протяжністю 7 км.	Виконано частково
28		Б 1.3.3. Проведення заходів з очищення мереж водовідведення та придбання обладнання	200,0	0,0	-	Не виконано
29		Б 1.3.4. Придбання для комунального підприємства транспорту, обладнання та спеціальної техніки	3 000,0	4 295,3	Придбання обладнання: автомобіль вантажний RENAULT Master - 1780,178 тис. грн, трактор Скаут - 456,6 тис.грн, причіп Дніпро-360 - 125,4 тис.грн, мініекскаватор на гусеничному гумовому ході - 764,0 тис. грн, навантажувач самохідний колісний BERGER KRAUS TY - 570,0 тис.грн, набір інструментів - 180,06 тис.грн, генератори бензинові Scherppach 2 шт. - 70,0 тис.грн, причіп ПРАГМАТЕГ - 332,0 тис.грн за благодійні кошти, придбання хомутів ремонтних - 17,0 тис грн за кошти	Виконано

					місцевого бюджету	
30		Б 1.3.5. Ремонт та облаштування криниць загального користування	50,0	0,0	-	Не виконано
31	Б 1.4. Розвиток комунальної інфраструктури громади	Б 1.4.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні ремонти об'єктів комунальної власності (зокрема відновлення)	0,0	200,0	Поточний ремонт частини приміщення Пересадівського старостинського округу - 199,99 тис.грн	Виконано частково
32		Б 1.4.2. Будівництво мереж вуличного освітлення	300,0	0,0	-	Не виконано
33	Б 1.5. Розробка детальних планів для будівництва нових кладовищ	Б 1.5.1. Розроблення детальних планів для облаштування нових кладовищ	400,0	200,0	Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок відведених під місце поховання (кладовища) (с. Калинівка, с-ще Воскресенське) - 200 тис.грн	Не виконано
34	Б 2.1. Створення системи енергетичного менеджменту	Б 2.1.1. Введення в структуру селищної ради посади енергоменеджера	0,0	0,0	Прийнято на посаду спеціаліста з енергоменеджменту, створено систему енергетичного менеджменту (рішення виконавчого комітету Воскресенської селищної ради від 18.11.2025 № 530 «Про затвердження Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах Воскресенської селищної ради»)	Виконано
35		Б 2.1.2. Розроблення та затвердження Програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр.	0,0	0,0	Програма підвищення енергоефективності та енергозбереження Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр., затверджена рішенням селищної ради від 13.10.2023 р. № 12	Виконано
36		Б 2.1.3. Проведення заходів з термомодернізації комунальних закладів	8 500,0	45,0	Виконання сертифікації енергетичної ефективності після завершення капітального ремонту ЗС ЦЗ Пересадівського та Михайло-Ларинського ліцеїв - 45,0 тис.грн	Виконано частково
37		Б 2.1.4. Модернізація внутрішнього та зовнішнього вуличного освітлення	100,0	97,4	Придбання світильників вуличних та супутніх матеріалів для відновлення вуличного освітлення - 97,4 тис.грн	Виконано частково
38	Б 2.2. Впровадження в межах	Б 2.2.1. Впровадження системи «Розумне» вуличне освітлення	1 500,0	0,0	-	Не виконано
39		Б 2.2.2. Впровадження альте-	0,0	0,0	-	Не виконано

		рнативного опалення				
40	громади інноваційних технологій	Б 2.2.3. Встановлення сонячних панелей на покрівлях установ, свердловинах, вуличному освітленні тощо	4 500,0	5 409,7	Реконструкція електричних мереж шляхом встановлення чотирьох гібридних сонячних електростанцій на джерелах водопостачання - двох свердловинах, водонапірній насосній станції та мобільній контейнерній станції очищення води за кошти благодійної організації - 5409,7 тис. грн.	Виконано
41	Б 2.3. Покращення благоустрою	Б 2.3.1. Капітальні та поточні ремонти комунальних доріг	6 000,0	797,6	Поточний ремонт комунальних доріг у с. Пересадівка, с. Калинівка, с-ще Воскресенське, с. Михайло-Ларине на суму 797,6 тис. грн	Виконано
42		Б 2.3.2. Капітальні та поточні ремонти тротуарних доріжок	1 500,0	0,0	-	Не виконано
43		Б 2.3.3. Створення та/або відновлення зон відпочинку, дитячих майданчиків, парків тощо	200,0	169,1	Встановлення дитячого майданчика Крихітка 3 з рукоходом і гойдалкою за благодійні кошти - 92,92 тис.-грн; придбання обладнання для здійснення заходів з прибирання територій - 76,2 тис. грн	Виконано
44		Б 2.3.4. Очищення та покращення прибережної території річки Інгул	10,0	0,0	Прибирання прибережної території річки Інгул у с-щі Воскресенське та с. Пересадівка	Виконано частково
45	Б 3.1. Відновлення та розвиток закладів освіти	Б 3.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні ремонти закладів освіти та захисних споруд цивільного захисту	33 000,0	11 924,8	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту господарським способом в Воскресенському та Горохівському ЗДО - 398,3 тис.грн, технічне обстеження будівель Калинівського та Михайло-Ларинського ліцею - 100 тис.грн, капітальний ремонт санвузлів Михайло-Ларинського ліцею - 1034,95 тис.грн, поточний ремонт сантехнічних вузлів у Воскресенському ліцеї - 198,8 тис.-грн, капітальний ремонт системи опалення Михайло-Ларинського ліцею - 7188,5 тис.грн, поточний ремонт відкосів після заміни вікон в Пересадівському ліцеї - 190,0 тис.грн, поточний ремонт стін Михайло-Ларинського ліцею - 199,8 тис.грн, капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Пересадівського ліцею - 1270,2 тис.грн, вікна для спортивної та актової зали Пересадівського ліцею - 117,8 тис.грн, розроблення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт спортивної зали Пересадівського ліцею» - 57,9 тис.грн, розроблення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт системи	Виконано частково

					опалення Мироліубівського ліцею» - 198,0 тис.грн, розроблення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення Мироліубівського ЗДО» - 190,0 тис.грн,	
46	Б 3.1.2. Проведення оптимізації закладів освіти	0,0	0,0		Реорганізовано Степівську гімназію, шляхом приєднання до Мироліубівського ліцею. Прийнято рішення про фінансування Червонянської гімназії з місцевого бюджету.	Виконано
47	Б 3.1.3. Встановлення автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	5 000,0	859,0		Технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації та цілодобове спостереження за протипожежним станом приміщень Михайло-Ларинського та Пересадівського ліцеїв - 75,6 тис.грн, придбання спеціального екіпірування, обладнання для КЗ «Місцева пожежна охорона» за грантові кошти - 783,35 тис. грн	Виконано частково
48	Б 3.1.4. Придбання шкільних автобусів	0,0	3 842,9		Придбано шкільний автобус за благодійні кошти - 3842,9 тис.грн	Виконано
49	Б 3.1.5. Облаштування ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами	70,0	278,0		Облаштування ресурсної кімнати у Калинівському ліцеї за грантові кошти- 278,0 тис.грн	Виконано
50	Б 3.1.6. Облаштування санітарних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами	70,0	110,0		Надано державну підтримку особам з особливими освітніми потребами - 110,0 тис.грн	Виконано
51	Б 3.1.7. Створення класів безпеки	50,0	0,0		Створено класи безпеки Пересадівського, Михайло-Ларинського, Калинівського, Мироліубівського, Воскресенського ліцеїв	Виконано
52	Б 3.1.8. Оновлення й осучаснення матеріально-технічного забезпечення і навчального обладнання закладів освіти	1 200,0	1 926,5		Придбання господарських товарів та електричних приладів для закладів дошкільної та загальної середньої освіти - 572,0 тис.грн, шкільні меблі для закладів освіти Воскресенської селищної ради - 608 тис.грн; створення STEM- лабораторії у Пересадівському ліцеї - 270,0 тис.грн,	Виконано

					облаштування кабінету праці в Калинівському ліцеї (Майстер PROстір) - 376 тис.грн за грантові кошти, придбання матеріалів для творчості та настільних ігор за благодійні кошти - 85,1 тис.грн, комп'ютерна техніка за благодійні кошти - 15,4 тис.грн	
53		Б 3.1.9. Створення КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	0,0	0,0	-	Не виконано
54		Б 3.1.10. Організація літніх оздоровчих таборів для дітей	50,0	0,0	-	Не виконано
55		Б 3.1.11. Розроблення програми «Творча обдарованість Воскресенщини» на 2023-2025 роки	0,0	0,0	Програма «Творча обдарованість Воскресенщини» на 2023-2025 роки, затверджена рішенням селищної ради від 08.09.2023 р. № 4	Виконано
56		Б 3.1.12. Розроблення системи матеріального та морального заохочення обдарованої молоді, здобувачів освіти та педагогів	200,0	227,3	Придбання подарунків новорічних солодких - 227,3 тис. грн	Виконано
57		Б 3.1.13. Капітальний ремонт школи мистецтв в с. Калинівка	2 500,0	99,8	Розроблення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво туалетів Калинівської мистецької школи" - 99,8 тис.грн	Не виконано
58		Б 3.1.14. Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області (Коригування)	0,0	0,0	-	Не виконано
59		Б 3.1.15. Підвищення рівня безпеки перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти та поряд з ним	0,0	59,8	Придбання протипожежного обладнання для закладів освіти - 27,6 тис.грн, технічне обслуговування вогнегасників - 32,2 тис.грн	Виконано
60	Б 3.2. Розвиток бібліотечної системи	Б 3.2.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні ремонти бібліотек	50,0	0,0	-	Не виконано
61		Б 3.2.2. Оновлення книжкового фонду	250,0	278,1	Придбання україномовних книжок для бібліотек Воскресенської селищної ради (150 од.) - 49,3 тис.грн,	Виконано

					послуги з утримання та збереження підручників - 36,7 ти-	
62		Б 3.2.3. Покращення матеріально-технічної бази	100,0	830,0	Облаштування центрів активності громади на базі бібліотек за благодійні кошти - 829,98 тис.грн	Виконано
63		Б 3.2.4. Створення культурно-освітніх хабів	600,0	0,0	-	Не виконано
64	Б 3.3. Вдосконалення системи надання соціальних послуг	Б 3.3.1. Розроблення соціального паспорту	0,0	0,0	Затверджено розпорядженням здійснювача повноважень селищного голови, секретаря селищної ради від 14.02.2025 року № 13-р	Виконано
65		Б 3.3.2. Створення служби у справах дітей	0,0	0,0	Створено Службу у справах дітей, затверджено рішенням селищної ради від 12.05.2023 № 5	Виконано
66		Б 3.3.3. Забезпечення безбар'єрного середовища	600,0	697,3	Посилено спроможність в наданні соціальних послуг КУ «ЦНСП ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (придбання обладнання, облаштування кризової кімнати) за грантові кошти - 697,28 тис.грн; Утворена рада безбар'єрності при виконавчому комітеті Воскресенської селищної ради, розглянуті питання щодо забезпечення безбар'єрного доступу до будівель критичної інфраструктури	Виконано
67		Б 3.3.4. Проведення заходів щодо підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	18,1	7,2	Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування на 2025 рік - 7,2 тис. грн Організовано екскурсію до с. Кандибине в кінний клуб «Золота підкова» в рамках меморандуму про співпрацю між Воскресенською селищною радою та ВПФ «Прайд» ГО «ФКСМО» для дітей вразливих категорій: багатодітні, ВПО, СЖО, діти військових, діти загиблих та безвісти зниклих військових	Виконано
68		Б 3.3.5. Допомога особам, що перебувають у складних життєвих обставинах	700,0	2 549,6	Програма «Турбота» 2135,66 тис.грн, поховання одиноких громадян 6,97 тис. грн, матеріальна допомога членам родин загиблих учасників бойових дій - 407,0 тис. грн	Виконано
69	Б 3.4. Забезпечення доступної та	Б 3.4.1. Створення КУ первинної медико-санітарної допомоги	0,0	0,0	-	Не виконано

70	якісної первинної медичної допомоги	Б 3.4.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт медичних закладів	250,0	200,0	Поточний ремонт приміщення будівлі швидкої допомоги в селищі Воскресенське - 199,99 тис.грн	Виконано
71		Б 3.4.3. Створення реабілітаційного центру в с. Пересадівка	0,0	0,0	-	Не виконано
72	Б 3.5. Популяризація місцевої культури та традицій	Б 3.5.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні ремонти закладів культури та захисних споруд цивільного захисту	5 000,0	585,7	Поточний ремонт сходів з улаштуванням бетонного пандусу в Миролюбівському БК - 187,0 тис.грн, поточний ремонт частини зовнішнього покриття Воскресенського БК - 199,7 тис.грн, поточний ремонт віконних прорізів в Миролюбівському БК - 199,0 тис.грн	Виконано
73		Б 3.5.2. Придбання технічного обладнання для будинків культури	100,0	58,0	Придбання комп'ютерної техніки (ноутбуки, БФП) - 58,0 тис.грн	Виконано
74		Б 3.5.3. «Четверте січня - День громади» щорічний святковий захід	10,0	0,0	-	Не виконано
75		Б 3.5.4. Облаштування Алей слави в населених пунктах	200,0	0,0	Створено Алеї слави у с-щі Воскресенське, с. Калинівка, с. Пересадівка, с. Михайло-Ларине, с-щі Миролюбове, с. Червоне, с. Степове	Виконано
76		Б 3.5.5. Створення етноцентру «Домашина хата» в с. Пересадівка	100,0	0,0	-	Не виконано
77		Б 3.5.6. Сприяння розвитку козацького осередку Воскресенської громади	50,0	0,0	-	Не виконано
78		Б 3.5.7. Фестиваль української культури, традицій та звичаїв «Степова скарбниця»	50,0	0,0	16.08.2025 проведено творчий фестиваль національно-патріотичної культури громад Миколаївського району «Воскресенщина запалює зірки», до якого долучилися представники Галицинівської, Мішково-Погорілівської, Первомайської та Шевченківської територіальних громад	Виконано
79		Б 3.5.8. Створення краєзнавчого музею	0,0	0,0	-	Не виконано
80		Б 3.5.9. День Воскресенської громади	50,0	0,0	-	Не виконано
81		Б 3.6. Розвиток	Б 3.6.1. Розроблення та затверджен-	0,0	0,0	-

		ня Програми розвитку фізичної культури і спорту Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр.				
82	спорту	Б 3.6.2. Створення спортивного клубу громади	0,0	0,0	Організовано змагання та фізкультурно – оздоровчі заходи «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги»	Виконано частково
83		Б 3.6.3. Інвентаризація спортивної інфраструктури	0,0	0,0	-	Не виконано
84	Б 3.7. Сприяння інтеграції ВПО в громаді	Б 3.7.1. Всебічна допомога ВПО	0,0	0,0	Надання гуманітарної допомоги. Співпраця з благодійними організаціями та фондами щодо підтримки ВПО. Прийнято рішення виконавчого комітету від 14.03.2024 № 24 «Про затвердження Стратегічного плану Ради ВПО Воскресенської селищної територіальної громади Миколаївської області»	Виконано
85	Б 4.1. Забезпечення доступу до послуг, що надаються територіальними органами державної влади та іншим	Б 4.1.1. Забезпечення доступу до послуг, що надаються територіальними органами державної влади та іншими	0,0	396,0	Забезпечення доступу до послуг з містобудування та архітектури, трудового архіву - 128,8 тис. грн, забезпечення доступу до послуг Пенсійного фонду. Прибдання комп'ютерного обладнання для ЦНАП за благодійні кошти - 267,166 тис.грн	Виконано
86	Б 4.2. Координація надання послуг громадськими організаціями, фондами	Б 4.2.1. Координація надання послуг громадськими організаціями, фондами	0,0	190,1	Отримання техніки та обладнання для Робочої групи в межах реалізації проєкту Міжнародної організації з міграції «Відновлення та посилення спроможностей громад» («HREF») - 190,1 тис.грн	Виконано
87	Б 4.3. залучення мешканців громади до місцевих ініціатив	Б 4.3.1. Проведення консультацій, опитувань, громадських слухань для врахування думки мешканців та мешканок	0,0	0,0	Проведено громадське обговорення Плану заходів на 2026–2027 роки з реалізації Стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023–2027 роки, консультації із широким залученням громадськості в межах проєкту МОМ «Відновлення та посилення спроможностей громад»	Виконано
88		Б 4.3.2. Проведення толок силами активних мешканців	100,0	0,0	Залучено до заходів з прибирання та впорядкування території громади, в тому числі кладовищ 132 особи	Виконано
89	В 1.1. Просвітни-	В 1.1.1. Проведення заходів щодо	0,0	0,0	-	Не виконано

	цька робота на користь органічної продукції	популяризації органічної продукції				
90		В 1.1.2. Популяризація еко-стартапів	100,0	0,0	-	Не виконано
91	В 2.1. Вдосконалення системи сортування ТПВ	В 2.1.1. Придбання контейнерів для сортування ТПВ	0,0	59,7	Придбання контейнерів для ТПВ об'ємом 1100 л. 3 шт. - 36,0 тис.грн, урн металевих 22 шт. - 23,7 тис.грн	Виконано
92		В 2.1.2. Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів громади	0,0	0,0	-	Не виконано
93		В 2.1.3. Впровадження екологічної переробки вторинної сировини	0,0	0,0	-	Не виконано
94	В 3.1. Розробка Програми охорони навколишнього середовища на 2023-2025 рр.	В 3.1.1. Розроблення та затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр.	0,0	0,0	Програма охорони навколишнього природного середовища Воскресенської селищної ради на 2023-2025 рр., затверджена рішенням селищної ради від 13.10.2023 № 10	Виконано
95		В 3.1.2. Проведення тематичних тренінгів фахівцями з охорони довкілля	0,0	0,0	На базі освітніх закладів проводяться заходи - Тиждень зеленого довкілля, участь у молодіжному екорусі України з ГО Let's Do It Ukraine, навчання щодо поводження з ТПВ та небезпечними відходами на постійній основі	Виконано
96	В 3.2. Систематичне проведення просвітницьких заходів з формування екологічної свідомості мешканців	В 3.2.1. «За життя без сміття» – роздільне збирання відходів	0,0	0,0	Здійснення заходів з сортування сміття - пластик, скло	Виконано
97		В 3.2.2. Екологічна безпека – складова національної безпеки	0,0	0,0	Підтримка акції «Ворогам кришка» - збір пластикових кришечок на дрони. В кожному населеному пункті встановлено контейнери для сортування пластику	Виконано
98	В 3.3. Створення системи контролю у сфері благоустрою	В 3.3.1. Впровадження посади інспектора з благоустрою	0,0	0,0	Інспектора з благоустрою прийнято на посаду у 2023 році	Виконано
99		В 3.3.2. Залучення мешканців до централізованого вивозу сміття	0,0	0,0	Запроваджено вивезення побутових відходів за кошти місцевого бюджету. Постійно проводиться робота по залученню мешканців до централізованого вивозу сміття. Збільшено кількість абонентів до 2910.	Виконано
100	В 3.4. Вжиття	В 3.4.1. Збереження водних біо-	0,0	45,2	Обстеження господарських об'єктів стосовно розроблення	Виконано

	заходів щодо охорони водних біоресурсів та водойм	ресурсів у водоймах у нерестовий період			паспорту водного об'єкта (ставків) за межами с.Калинівка та с. Пересадівка - 45,2 тис.грн	частково
101		В 3.4.2. Проведення заходів із зариблення річки Інгул	100,0	0,0	-	Не виконано
102		В 3.4.3. Контроль за незаконною риболовлею	0,0	0,0	-	Не виконано
103	В 3.5. Відновлення «зеленого» фонду громади	В 3.5.1. Проведення заходів «За чисте довкілля»	20,0	190,2	Благоустрій кладовищ - 99,3 тис. грн; ліквідація сміттєзвалищ - 32,5 тис. грн, прибирання території закладів освіти - 58,4 тис.грн	Виконано
104		В 3.5.2. Проведення заходів з озеленення громади (висадка зелених насаджень, санітарна обрізка, знесення сухих, аварійних дерев)	40,0	0,0	Висаджено зелених насаджень загального користування 153 шт., здійснюються заходи з санітарної обрізки дерев, знесення сухих, фаутих	Виконано
105	Г 1.1. Нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту	Г 1.1.1. Поточні та капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту	3 000,0	2 024,5	Капітальний ремонт ЗС ЦЗ Пересадівського та Михайло-Ларинського ліцею (додаткові роботи, не враховані кошторисом) - 1824,6 тис.грн, поточний ремонт частини приміщення ЗС ЦЗ Воскресенського ЗДО - 199,9 тис.грн	Виконано частково
106		Г 1.1.2. Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту	11 000,0	0,0	-	Не виконано
107	Г 1.2. Створення системи оповіщення в кожному населеному пункті громади	Г 1.2.1. Придбання та встановлення систем оповіщення	0,0	0,0	-	Не виконано
108	Г 1.3. Запровадження Днів цивільного захисту (навчання, тренінги)	Г 1.3.1. Проведення заходів з надання першої медичної допомоги	0,0	0,0	-	Не виконано
109		Г 1.3.2. Проведення заходів з мінної, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки на воді	0,0	32,8	Проведено День цивільного захисту в ліцеях громади, залучено 1143 особи, Тиждень безпеки дитини у ЗДО, залучено 215 осіб, проведено навчання з питань пожежної безпеки 1,6 тис. грн, проведено спеціальне навчання з питань охорони праці - 31,2 тис.грн	Виконано
110	Г 2.1. Створення системи сортування та зберігання	Г 2.1.1. Укладання договорів з підприємцями	0,0	0,0	-	Не виконано

	гуманітарної допомоги					
111	Г 2.2. Забезпечення резервних фондів закладами охорони здоров'я, аграріями тощо	Г 2.2.1. Укладання договорів із закладами, аграріями, тощо	0,0	0,0	-	Не виконано
112	Г 3.1. Формування єдиної інформаційної політики	Г 3.1.1. Створення «гарячої лінії»	0,0	0,0	-	Не виконано
113		Г 3.1.2. Створення чат-боту	0,0	0,0	Запроваджено муніципальний чат-бот СВОЇ	Виконано
114	Г 4.1. Реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади»	Г 4.1.1. Створення умов для успішного проведення проекту «Поліцейський офіцер громади»	100,0	0,0	У рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади» відкрито поліцейську станцію. Правопорядок у всіх населених пунктах Воскресенської ТГ забезпечують 3 поліцейські офіцери громади	Виконано
115	Г 4.2. Встановлення системи відео та фото фіксації порушень в межах громади	Г 4.2.1. Встановлення відео нагляду в населених пунктах	200,0	0,0	-	Не виконано
116	Г 4.3. Створення пішохідної безпеки в населених пунктах громади	Г 4.3.1. Розроблення та впровадження заходів із забезпечення пішохідної безпеки	200,0	0,0	-	Не виконано
117	Г 4.4. Облаштування системи пожежної безпеки	Г 4.4.1. Розроблення та впровадження проєктів щодо встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації у комунальних закладах	2 000,0	0,0	-	Не виконано
118		Г 4.4.3. Наповнення матеріального резерву	50,0	3 542,1	Придбано матеріалів та обладнання на суму 42,14 тис. грн. Створено резервний фонд для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Підтримка військових частин ЗСУ 3500,0 тис. грн	Виконано
		<b>РАЗОМ за Планом заходів</b>	<b>95 223,1</b>	<b>53 673,6</b>		х

**Здійснювач повноважень  
селищного голови,  
секретар селищної ради**

**Аліна ОРЛОВА**